

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายสังวาล นันทา ถึงเมรุวัดบ้านหนองถ่ม	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐๐,๘๐๐	๓๐๐,๘๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายจากทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๐๘	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๓๑๑,๕๐๐	๓๑๑,๕๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางรอบโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง	- <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๔ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๓๑๖,๙๐๐	๓๑๕,๙๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนายบุญเพ็ง สิมมา ถึงสามแยกไปบ้านร่องน้ำคำ	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	-	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๓๑๑,๕๐๐	๓๑๐,๕๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ สายทางจากทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๑๙ ถึง บ้านนางหนูสิน โลมการ	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.	-	มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๖	๒๕๑,๖๐๐	๒๕๐,๘๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากบ้านนายหมื่น โพธิ์ทอง ถึง บ้านนางสมใจ สิมมา	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑๖๗,๒๐๐	๑๖๖,๗๐๐	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากถนนลาดยางถึงที่นา นางปิยะธิดา คำแสนราช	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑๙๑,๐๐๐	๑๘๙,๙๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางรอบที่สาธารณะโคดโลด	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ โดยมีปริมาณดินถมคันทางไม่น้อย กว่า ๑,๘๗๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๒๓๒,๔๐๐	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนดิน บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากบ้านนางบุญไสย วงศ์ษา ถึงถนน คสล.ทางเข้าวัดป่า คำเจริญ	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ โดยมีปริมาณดินถมคันทางไม่น้อย กว่า ๕,๙๓๗ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๒๘๘,๒๐๐	๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหิน คลุกบ้านทุ่งพวย หมู่ที่ ๓ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ. ๑๙๖-๑๓ ไปห้วยคำเปื่อย	- <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๘๘ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑๘๗,๘๐๐	๑๘๗,๘๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางจากทางหลวง ๒๐๘๕ ถึงที่นายนายหล่อ บาอินทร์	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตรม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๑๙๑,๘๐๐	๑๙๑,๖๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายจรูญ สุระเสน ถึงบ้านนางเพ็ญรุ่ง สีดาสาร	- ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๖ หนา ๐.๐๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๑๕,๔๐๐	๓๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางจาก ที่นายสิมมา บุญยืน ถึงบ้านนางพุดมทา มีสา	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๒๙๘,๘๐๐	๒๙๖,๖๐๐	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางจาก ที่นายนางสี วงศ์ใหญ่ ถึงที่นายนายนพพร สีสิมมา	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตรม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๒๖๗,๔๐๐	๒๖๗,๑๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๕	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางรอบสำนักงาน อบต. แห่งเดิม	- ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๑๖๘,๖๐๐	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางรอบหนองกระด้น	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตรม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานดิน	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๕๔,๓๐๐	๔๕๓,๘๐๐	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางจากทางหลวง ๔๐๑๙ ถึงถนนลาดยางไปโรงเรียนกระดุม ทอง	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางจากทางหลวง ๔๐๑๙ ถึงวัดบ้านทุ่งพาย	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๒,๙๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านทุ่งพาย ถึง ป่าช้า (เมรุ)	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตรม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมงานดิน	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๕๓,๕๐๐	๔๕๑,๔๐๐	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางจากที่นายคำพันธ์ บุญอ้อย ถึงเขตตำบลโนนสังข์	- ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตร.ม. และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ลบ.ม. พร้อมงานดินและท่อ ระบายน้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนางสาวสุดตา ใสสะอาด ถึงที่นายนายทอน ผิวนวนล	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๙๖,๔๐๐	๓๙๓,๓๐๐	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนางเปียง มีสง่า ถึง ที่นางสาวกาญจนา ธงอาษา	- ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากที่นางขวัญแก้ว สารีอาจ ถึงที่นางรำไพ นันทา	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๘๕,๖๐๐	๖๒,๘๐๐	กองช่าง
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านหนองหัวช้าง ไปบ้านหว่าพัฒนา	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๐๐ หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตรม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. พร้อมงานดิน	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๑๒,๘๐๐	๔๑๒,๕๐๐	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านหนองหัวช้าง ไปหนองหัวช้าง	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตรม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมงานดิน	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๑๕๔,๑๐๐	๑๕๓,๘๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางจากที่นายสมบัติ พลบุญ ถึงที่นายคำพันธ์ พายุพัด	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมงานดินและท่อระบายน้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๔,๖๐๐	กองช่าง
๒๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางรอบดอนปู่ตา	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๑๖๑,๖๐๐	๑๖๑,๓๐๐	กองช่าง
๒๘	ถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางรอบป่าช้าสาธารณะ	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร โดยมีปริมาณ ดินถมคันทางไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. โดยมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๘,๕๐๐	๔๖๓,๓๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายบุญมา กันภัย ถึงร่องลือชัย	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ จากสายทางหลวง หมายเลข ๔๐๑๙ ถึงบ้านนายชาติ โยธา	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๐,๒๐๐	รอเบิกจ่าย	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ สายทางจากวัดด้านทิศเหนือ ไปบึงพอก	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐ ตร.ม. และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๙๐,๘๐๐	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากทางหลวง ๒๐๘๕ ถึงที่นางนงบุญเลี้ยง ชมภูพื้นที่	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. พร้อมงานดินและท่อระบายน้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๓๓,๗๐๐	๔๓๑,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านหัวพัฒนา ถึง คลองส่งน้ำ	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๕๐ หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตร.ม. และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๖๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมงานดิน	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๙๗,๓๐๐	๓๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนายมงคล นามพรม ถึงที่นางไพบูลย์ ไกรษี	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนายปรีดา สิมมา ถึงบ้านนายสุรพล คำเกิด	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๐๗,๔๐๐	๓๐๗,๒๐๐	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๙ สายทางจากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายประมุข สีบสีมมา	- ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๘ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๐๑,๖๐๐	๔๐๑,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓๗	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากบ้านนายสุเวียง บุญยืน ถึงถนนลาดยางไปบ้านเปือย	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตร.ม. และมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลบ.ม. พร้อมงานดินและท่อระบาย น้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๖๕,๘๐๐	๔๖๔,๒๐๐	กองช่าง
๓๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากสามแยกบ้านนายบุญมี โคตรชัย ถึง ที่นายโสม เขมคำ	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๒๖๔,๗๐๐	๒๖๒,๘๐๐	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากที่นายคำพอง เพชรผา ถึง ที่ นายบุญหนา วงศ์ที่	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๙ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๑๒๑,๓๐๐	๑๒๐,๓๐๐	กองช่าง
๔๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากที่นายสาคร โพธิ์เงิน ถึง ที่นางเกสร จันทะสาร	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๒๔๖,๙๐๐	๒๔๕,๑๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางข้าง ศพด. บ้านบกขี้ยาง ถึง ถนนลาดยางข้างโรงเรียนบ้าน บกขี้ยาง	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔,๓๗๕ ตร.ม. และมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมงานดินและท่อระบาย น้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๑,๓๐๐	กองช่าง
๔๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากบ้านบกขี้ยาง ไปวัดป่าศรีรัตนาราม	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖,๕๑๐ ตร.ม. และมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๕๐ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๖๗,๖๐๐	๔๖๗,๖๐๐	กองช่าง
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากสามแยกทางไป ห้วยชะยุ้ง ถึง วัดป่าคำเจริญ	- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๔๙๐,๒๐๐		กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากถนนลาดยาง ไป ป่าช้าบ้านเลิงแฝก	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมงานดินและท่อระบายน้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๕๙,๒๐๐	๓๕๙,๒๐๐	กองช่าง
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางรอบป่าช้าสาธารณะ	- ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตร.ม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๒๔,๑๐๐	๓๒๔,๑๐๐	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากบ้านโพนทองพัฒนา ไปบ้านทุ่งพาย	- ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตร.ม. และมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลบ.ม. และ ท่อระบายน้ำ คสล.	-	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๖	๓๑๕,๓๐๐	๓๑๕,๓๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ สาย	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๓๙๖,๐๐๐	๖๙๕,๙๑๑.๓๕	กองช่าง
๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๙	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ สาย	-				กองช่าง
๓	ก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการ อบต.หนองหัวช้าง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒	- รั้วล้อมรอบที่ทำการ อบต.หนองหัวช้าง	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๑,๒๙๘,๘๐๐	รอเบิกจ่าย	กองช่าง
๔	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองหัวช้าง	- อาคารสำนักงาน อบต.หนองหัวช้าง	-	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๗๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	ส.ค.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ยากไร้	- การให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ยากไร้ - จัดถุงยังชีพแจกจ่าย	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๒,๓๘๕	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	- จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพ	-	พ.ย. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๓๕	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทสตรี	- จัดอบรมส่งเสริมบทบาทสตรี	-	มี.ค. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๕,๒๕๐	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ					๑๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๖๗๐	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	ม.ค. ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๔๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	พ.ย. ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	๓๙,๔๔๖	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและแข่งขันทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดการส่งเสริมสุขภาพและแข่งขันทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	พ.ย. ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	๓๔,๓๗๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๑,๒๔๓,๗๖๕	๑,๑๖๔,๓๔๒	กองการศึกษาฯ
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๑,๕๐๗,๐๖๒	๑,๕๐๗,๐๖๒	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนให้กับส่วนราชการโรงเรียนในเขตตำบลหนองหัวช้าง	- อุดหนุนให้กับส่วนราชการโรงเรียนในเขตตำบลหนองหัวช้าง	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๒,๘๗๒,๘๔๔	๒,๘๖๖,๗๖๗	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองหัวช้าง	-จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองหัวช้าง	-	เม.ย. ๒๕๖๖	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	- จัดงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	-	เม.ย. ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๖๘	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- จัดการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	√	-	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	√	-	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๖	๗๐,๐๐๐	๖๒,๓๕๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	มิ.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๗๘๐	สำนักปลัด
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- อุดหนุนให้หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	ส.ค.-ก.ย. ๖๖	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	- จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	-	ม.ค. ๖๖	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	- จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	เม.ย. ๖๖	๕,๐๐๐	๔๕๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	- จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	√	-	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง (อัคคีภัย)	- จัดฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง (อัคคีภัย)	√	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	มี.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๔๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	-	พ.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานงบกลาง

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๕๙๙,๗๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	- จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๗๔๔,๖๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๔๒,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ	-	ต.ค. ๖๕	๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ	-	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการตำบลสะอาด ประชาชนราษฎร์ร่วมใจท้องถิ่นไทย พัฒนา	- จัดกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการตำบลสะอาด ประชาชนราษฎร์ร่วมใจท้องถิ่นไทย พัฒนา	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๒,๗๗๐	สำนักปลัด
๓	โครงการประเมินผลความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี	- ประเมินผลความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี	-	ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน	- จัดเวทีประชาคมระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน	-	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯของ อบต.หนองหัวช้าง	- จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯของ อบต.หนองหัวช้าง	-	ส.ค. - ก.ย. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๖,๘๐๖	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	- อุดหนุนเงินตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	ธ.ค. ๒๕๖๕	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด

ปัญหา อุปสรรค

- ๑) งบประมาณจัดจรรยาเล่าช้า และมีจำกัด
- ๒) สภาพพื้นที่และสภาพอากาศไม่อำนวย

ข้อเสนอแนะ

๑) ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

๒) การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า มีโครงการจำนวนมากที่นำไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยังคงค้างโครงการที่อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้า ทำให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

๓) การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และควรเพิ่มเติมงบประมาณด้านการส่งเสริมด้านอาชีพและส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่อง

๔) โครงการทุกโครงการควรดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

๕) องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ที่จะดำเนินการได้ จะทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
