



แผนการดำเนินงาน

และ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตาม
ประเมินผล



ดำเนินงาน



แผนงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งใช้ในการกำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

การจัดทำแผนฉบับนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างได้อย่างทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๓
๒. วัตถุประสงค์	๓
๓. เป้าหมาย	๓
๔. แนวทางการติดตามการดำเนินงาน	๓
๕. ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ	๔
๖. การติดตามและประเมินผล	๑๗
ภาคผนวก	
ประกาศฯ	

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการและพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรม
๒. เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
๔. เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อประชาชน

๓. เป้าหมาย

๑. ดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
๒. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
๓. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของ อบต.

๔. แนวทางการติดตามการดำเนินงาน

๑. ติดตามผลเป็นรายไตรมาส
๒. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
๓. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
๔. เสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

๕. ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนางสี กันยา ถึง บ้านนางสมัย พงษ์อ่อน	ข้อบัญญัติฯ	๑๐๖,๘๐๐	-	๑๐๖,๗๐๐	๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คูสัญญา ร้าน ส.วิศดุการคำ
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางข้างบ้านยายมี	ข้อบัญญัติฯ	๕๒,๙๐๐	-	๕๒,๗๐๐	๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คูสัญญา ร้าน ส.วิศดุการคำ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางจากคุ้มบ้านโตด ถึง สามแยกไปบ้าน หนองทามน้อย	ข้อบัญญัติฯ	๓๓๕,๐๐๐	-	๓๓๔,๖๐๐	๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คูสัญญา ร้านทรัพย์ทวีคุณ ๒๐๒๐
๔	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านทุ่งพวย หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนายคำตา บรรพชาติ ถึง บ้านนางทองใบ เขียวอ่อน	ข้อบัญญัติฯ	๓๒๖,๕๐๐	-	๓๒๖,๒๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คูสัญญา ร้านทรัพย์ทวีคุณ ๒๐๒๐
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากถนนลาดยาง ถึง ที่นายทองหย่น อ่อนศรี	ข้อบัญญัติฯ	๓๓๕,๐๐๐	-	๓๓๔,๖๐๐	๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คูสัญญา ร้านจำรวมมังมี ๘๘๘

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	คงเหลือ	เบิกจ่าย				
๕	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางจากแยกถนน ๒๐๘๕ ถึง วัดบ้านหนองหัวช้าง	ข้อบัญญัติฯ	๓๒๘,๙๐๐	-	๓๒๘,๖๓๘	๒๖๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านร่ำรวยมี ๘๘๘
๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากที่นารางดวงจันทร์ สายเสมา ถึง ที่นารางสายันต์ ส่องแสง	ข้อบัญญัติฯ	๑๘๒,๘๐๐	-	๑๘๒,๗๐๐	๑๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านรุ่งนภาเจริญ ทรัพย์
๗	ขยายไหล่ทางถนนคสล. บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายลุน ถึง วัดบ้านลือชัย	ข้อบัญญัติฯ	๑๔๖,๗๐๐	-	๑๔๖,๕๐๐	๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านรุ่งนภาเจริญ ทรัพย์
๘	ปรับปรุงถนน คสล.ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายสำราญ ปีมา ถึง บ้านนายสมัย จันทะเส	ข้อบัญญัติฯ	๒๙๔,๒๐๐	-	๒๙๔,๒๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา หจก.ต.กันทรา รมย์ก่อสร้าง ๒๐๒๒
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนายวัชรินทร์ จันใด ถึง บ้านนางไพบูลย์ ไกรชี	ข้อบัญญัติฯ	๓๓๕,๐๐๐	-	๓๓๕,๖๐๐	๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านรุ่งนภาเจริญ ทรัพย์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	คงเหลือ	เบิกจ่าย				
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้านนางน้อย หงษ์คำ ถึง ที่นายนายอุดม หงส์คำ	ข้อบัญญัติฯ	๓๓๙,๐๐๐	-	๓๓๙,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้าน ส.วิศดุการค้า
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล.ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากถนน ๔๐๑๙ ถึง ที่นายนางจันทา แซมคำ	ข้อบัญญัติฯ	๓๓๔,๓๐๐	-	๓๓๔,๓๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา หจก. ต.กันทรา รมย์ก่อสร้าง ๒๐๒๒
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากวัดโพนทองพัฒนา ถึง ที่นายสมบูรณ์ วงษา	ข้อบัญญัติฯ	๓๓๕,๐๐๐	-	๓๓๔,๖๐๐	๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้าน ส.วิศดุการค้า
๑๓	ก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการ อบต.หนอง หัวช้าง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติฯ	๔๙๑,๗๐๐	-	๔๙๑,๕๐๐	๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านทรัพย์สถาพร
๑๔	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางจากหลังบ้านนางจันทรา สืบลิ้มมา (ช่วงต่อ)	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๗๕,๒๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านทรัพย์สถาพร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑๕	ก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการ อบต.หนอง หัวช้าง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติฯ	๔๙๑,๗๐๐	-	๔๙๑,๕๐๐	๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านทรัพย์สถาพร
๑๖	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางจากหลังบ้านนางจันทร์ สืบลิมา (ช่วงต่อ)	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๔๘,๒๐๐	-	๔๔๘,๒๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านทรัพย์สถาพร
๑๗	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางรอบนอกคลองป่าหนองกระด้น ช่วงที่ ๓	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๗,๘๐๐	-	๔๙๗,๘๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านวีระพรทรัพย์ มั่งมี
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านทุ่งพาย ถึง บ้านโพหนองพัฒนา	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๙,๑๐๐	-	๔๙๙,๑๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านทรัพย์ทวีคุณ ๒๐๒๐
๑๙	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางจากที่นายนายคำพันธ์ บุญอุ้ย ไป เขตตำบลโนนสัง	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๗,๒๐๐	-	๔๙๗,๒๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ร้านบุญเรียง เจริญทรัพย์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากที่นางสาวบรรยง เคนไชย ถึง หลังฝายร่องสะแบง (ทล.ศก.ถ. ๑๙๖-๑๗)	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๘,๖๐๐	-	๔๙๘,๖๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้าน ส.วัสดุการค้า
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากหลังฝายร่องสะแบงตอนล่าง ถึง ห้วยชะยุง	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๐,๖๐๐	-	๔๙๐,๖๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้าน ป.เจริญศักดิ์
๒๕	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากที่นางยี่ วงศ์ที่ ถึง ที่นางงามมี นางพรม	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๒๒,๓๐๐	-	๑๒๒,๓๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้าน ป.เจริญศักดิ์
๒๗	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางจากแยกถนน ๒๐๘๕ ถึง วัดบ้านหนองหัวช้าง	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๓๓,๔๐๐	-	๒๓๓,๔๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านพงษ์ทวีทรัพย์
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากที่นายนายวิเชียร มุ่งหม่าน ถึง ที่นางนางบัวสอน พิมพ์ทอง	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๐๐,๖๐๐	-	๒๐๐,๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านพงษ์ทวีทรัพย์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๒๙	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนางจิม พลับเพลิง ถึง ที่นางบุญมี อักโข	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๒๕,๘๐๐	-	๑๒๕,๘๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านพงษ์ทวีทรัพย์
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายฤทธิชัย ไยบัว ถึง ที่นายทองมี ไกรศรี	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๐๐,๖๐๐	-	๒๐๐,๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านพงษ์ทวีทรัพย์
๓๑	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายทางรอบหนองหลวง	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๙๐,๔๐๐	-	๔๙๐,๔๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านรุ่งนภาเจริญ ทรัพย์
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ ทางหลวงชนบท ศก. ๔๐๑๙ ถึง วัดป่าศรีรัตนาราม	จ่ายขาด เงินสะสม	๔๘๑,๘๐๐	-	๔๘๑,๘๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านไม้โตเจริญ พาณิชย์
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากวัดโพนทองพัฒนา ถึง ที่นายสมบูรณ์ วงษา	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๐๐,๖๐๐	-	๒๐๐,๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา ร้านพงษ์ทวีทรัพย์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๔๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๘๕ -บ้านโนนศรีโคส(คุ้มบ้านหว่า พัฒนา) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๙๖-๑๐)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๕,๐๙๗,๕๐๐	-	๓,๑๘๐,๐๐๐	๑,๙๑๗,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา บริษัท ที.พี.เค ซี วิลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองคุม หมู่ที่ ๒ สายทางจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๘๕ - หน้าโรงเรียนกระดุมทองวิทยา	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)	๑,๙๐๑,๗๐๐	-	๑,๑๘๐,๐๐๐	๘๑๒,๗๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คู่สัญญา บริษัท ชยภัทรการ โยธา จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒,๒๒๓.๕๗	๓๐๒,๒๒๓.๕๗	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ข้อบัญญัติฯ	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๗,๓๑๐	๒,๖๙๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน การฟื้นฟู เยียวยาสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบด้านอื่นๆ ของประชาชนตำบลหนองหัวช้าง	ข้อบัญญัติฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑๓,๑๗๕	๑๖,๘๒๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทสตรี	ข้อบัญญัติฯ	๓๒,๘๐๐	-	๔๙,๖๖๑	๑๖,๘๖๑	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติฯ	๕๐,๐๐๐	-	๔๗,๘๔๐	๒,๑๖๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติฯ	๑,๒๗๒,๘๓๐	-	๑,๒๕๐,๐๒๒	๒๒,๘๐๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหัวช้าง	ข้อบัญญัติฯ	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๓๘,๗๗๐	๑๑,๒๓๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๔,๑๕๐	๕,๘๕๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติฯ	๕๐,๐๐๐	-	๔๘,๗๐๕	๑,๒๙๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติฯ	๕๐,๐๐๐	-	๑๑,๓๐๐	๓๘,๗๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติฯ	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนให้กับหมู่บ้าน

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนดับเพลิง(อัคคีภัย)	โอนตั้งจ่ายใหม่	๕๐,๐๐๐	-	-		๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ข้อบัญญัติฯ	๕๐,๐๐๐	-	-		๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเฝ้าระวังยา และพินฟูหลังเกิดสาธารณภัย	โอนตั้งจ่ายใหม่	๕๐,๐๐๐	-	๗,๘๖๐		๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการจัดงานพริก หอมแดง กระเทียม และของดีอำเภอกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติฯ	๕๐,๐๐๐	-	๔๗,๗๗๕	๒,๒๒๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ข้อบัญญัติฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	ข้อบัญญัติฯ	๕,๐๐๐	-	๘๒๕	๔,๑๗๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	ข้อบัญญัติฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ			คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย				
๑	โครงการตำบลสะอาดประชาราษฎร์ร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา	ข้อบัญญัติฯ	๒๐,๐๐๐	-	๑๘,๒๓๐	๑,๗๗๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯของ อบต.หนองหัวช้าง	ข้อบัญญัติฯ	๒๗๘,๐๐๐	-	๔๕,๖๖๐	๒๓๒,๓๔๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และ งานเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติฯ	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

๖. การติดตามและประเมินผล

๑. รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส
๒. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
๓. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
๔. เสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

- การดำเนินโครงการบางส่วนล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

- เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
เรื่อง การเผยแพร่แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นางประยูร วงศ์ใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง