



แผนการดำเนินงาน

และ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ไตรมาสที่ 1-2)



ใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ



ติดตาม
ประเมินผล



ดำเนินงาน



แผนงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งใช้ในการกำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

การจัดทำแผนฉบับนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างได้อย่างทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๓
๒. วัตถุประสงค์	๓
๓. เป้าหมาย	๓
๔. แนวทางการติดตามการดำเนินงาน	๓
๕. ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ	๔
๖. การติดตามและประเมินผล	๑๗
ภาคผนวก	
ประกาศฯ	

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารราชการและพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรม
๒. เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
๔. เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อประชาชน

๓. เป้าหมาย

๑. ดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
๒. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
๓. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของ อบต.

๔. แนวทางการติดตามการดำเนินงาน

๑. ติดตามผลเป็นรายไตรมาส
๒. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
๓. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
๔. เสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

๕. ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	บ้านหนองถุ่ม หมู่ที่ ๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ ถนนสายทล. ๒๐๘๕ ทาง แยกศาลหลักบ้าน-บ้านนาย อุดมพร กงแก้ว - ที่บ้านนาย หนูพร มีพันธ์	๑๔๘,๗๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ ๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ สายทางถนน ทช. ๔๐๑๙ จากสามแยกทางทิศใต้ ที่นางางกองสี กิมเกลี้ยง-ที่ สาธารณะดอนปู่ตา	๙๒,๑๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ ๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ สายทางถนน ทช. ๔๐๑๙ จากสี่แยกซอยสร้างแสร้ง- บ้านนายแล่ม จงธรรม	๕๗,๘๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ ถนนสาย ทช. ๔๐๑๙ ทางแยก ไปทิศเหนือ ที่บ้านนาง กุหลาบ สายอุทา - ที่นาย ทองคำ บุญอ้อย (โคกหนอง นา) - สุดเขตบ้านหนองบัว ไชยวาน	๑๔๘,๔๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๕	บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๔ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทาง ระบายน้ำ สายทางจากบ้านนางค่านาง วงค์ ษา-หน้าวัด	๑๔๘,๗๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทาง ระบายน้ำ สายทางถนน ทล. ๒๐๘๕ ทิศตะวันตกโรงเรียน บ้านหนองหัวช้างจรดถนน ทล. ๒๐๘๕	๑๕๐,๔๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทาง ระบายน้ำ ถนนสาย ทช.๔๐๑๙ บ้าน ลือชัย-ร่องน้ำคำ ทางเข้า บ้านนางรัชนิกร แสงวงศ์	๑๔๘,๕๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๘	บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทาง ระบายน้ำ สายทางจากที่นางสมบูรณ์ พินโท-ประตูเข้าวัด	๑๔๘,๗๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๙	บ้านโนนศรีโคก หมู่ที่ ๘ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทาง ระบายน้ำ สายทางถนน ทล.๒๐๘๕ ทางแยกทิศตะวันออก จาก ที่บ้านนายเลิง อินทรโคตร- ศาลาประชาคม-ที่บ้านนาย สมชาย เกษรักษา	๑๔๙,๗๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑๐	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๙ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ ถนนสายทล. ๒๐๘๕ ทาง แยกที่บ้านนางอุไรวรรณ ตู นา- สีแยกไปห้วยสะบ้า ที่บ้านนายกิจชัย กิรินทร์	๑๔๘,๗๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๑	บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ ถนน ทช ๔๐๑๙ ทางแยก ทางเข้าสวนยางนายนิคม เพิ่มพร	๑๔๘,๕๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๒	บ้านโพนทองพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน, ทางระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองหัวช้าง- บ้านเลิงแฝก แยกทางไป ทิศเหนือ จากสามแยกที่บ้าน นางมะลิสา หล้าอ่อนศรี - ทางไปทุ่งพาย - ที่นายนายคำ บริหาร	๑๔๙,๗๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
จ่ายขาดเงินสะสม						
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๑๒ สายทางรอบหนองกระด้น	๔๐๔,๔๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากถนน ทช.๔๐๑๙ ทางแยกไปทางทิศใต้(ข้าง โรงเรียนเก่า) - สามแยกที่นา นางคำมี สุดยอด	๒๙๐,๘๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางจากถนนหนองหัว ช้าง - ร่องน้ำคำ แยกที่นา นายธานินทร์ ข้าตา - ที่นาย บุญถนอม พิมพ์สวัสดิ์ (ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๐๖)	๓๒๘,๗๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางถนน ทล. ๒๐๘๕ บ้านหว่าพัฒนาแยกทางทิศ ตะวันตก ที่บ้านนายคำใส แสงชัย - สสามแยกที่นา นายคำพัน พายุพัด	๑๘๗,๘๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากคลองส่งน้ำหนอง หลวงมาทางทิศใต้ที่นางสม พร ภูมิลำเนา - ที่นายนาย วิเชียร มุ่งหม่าน - ป่าช้า - จรด ถนน ทข.๔๐๑๙	๓๕๑,๙๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากคลองส่งน้ำหนอง หลวงมาทางทิศใต้ที่นางสม พร ภูมิลำเนา - ที่นายนาย วิเชียร มุ่งหม่าน - ป่าช้า - จรด ถนน ทข.๔๐๑๙	๓๕๑,๙๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สาย ทางถนน ทล. ๒๐๘๕ ทาง แยกทิศตะวันตกจากที่นายนาย จันทร์เพ็ญ ทาเงิน จรดถนน ทล.๒๐๘๕	๔๘๓,๔๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้านโนนศรีโคไล หมู่ที่ ๘ สายทางถนน ทล.๒๐๘๕ ทาง แยกไปทางทิศตะวันตกที่นาย ถนอม เหล็กเพชร - ที่นายนาย โพธิ์ ณะดี - ที่นางแปลงกาย ดุสิต - ที่นายศิริเกียรติ บัวงาม จรดถนน ทล.๒๐๘๕	๔๘๙,๙๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ ทาง แยกเข้าป่าช้าสาธารณะ-รอบ ป่าช้า(ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๙๖-๐๔)	๔๘๘,๘๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสายแยกไปกุดไก่อ้อ	๑๒๙,๙๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าหนองหลวง - คลองส่งน้ำ	๒๘๗,๗๐๐	-	-	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
๒๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางจากทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๒๐๘๕ ถึง หน้าโรงเรียนกระดุมทอง วิทยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๑๒	๒,๖๘๓,๓๐๐	-	-	๗๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๑๖	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑,๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๒๑	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑,๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔ สายทางจากที่นางสาวบรรยง เคนชัย ถึงหลังฝายร่อง สะแบง สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๑๗	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑,๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๑๘	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางหน้าโรงเรียนบ้าน หนองถ่ม สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๐๒	๔๙๓,๘๐๐	๔๙๓,๕๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๐๓	๔๙๓,๘๐๐	๔๙๓,๕๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๐๖	๔๙๓,๘๐๐	๔๙๓,๕๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายวันดี แก้วคำปอด ถึง ท่า ก้านเหลือง สายทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๑๙	๔๙๓,๘๐๐	๔๙๓,๕๐๐	๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางถนน ทข.๔๐๑๙ ทางแยกไปทางทิศเหนือ - ที่ สวน ผอ.บุญมา - วัดป่าศรี รัตนาราม หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๑๔	๔๙๓,๘๐๐	-	-	๕๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๕. ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากที่นายสวัสดิ์ ศิริบูรณ์ ถึง สะพานห้วย ชะยุง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการจัดทำสวนสมุนไพร	๑๐,๐๐๐	๔,๔๙๐	๕,๕๑๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๙๖,๗๙๕	๙๒๔,๒๒๖	๑๗๒,๕๖๙	๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหัวช้าง	๒๘๐,๐๐๐	๒๔๖,๑๙๓	๓,๘๐๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๗๐,๐๐๐	๖๕,๘๓๐	๔,๑๗๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๕๖,๙๐๐	๔๓,๑๐๐	๕๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน การฟื้นฟู เยียวยา สงเคราะห์และบรรเทา ผลกระทบด้านอื่นๆ ของ ประชาชนตำบลหนองหัวช้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลหนองหัวช้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๓	โครงการส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม การท่องเที่ยวกิจกรรมจัด งานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ พืชผลทางการเกษตรเพื่อ เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยว อำเภอกันทรารมย์	๘๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๓๖,๘๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการอบรมส่งเสริม บทบาทสตรี	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา เสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน เกษตรกรผู้มี รายได้น้อยของประชาชน ตำบลหนองหัวช้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๘ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการอำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	๕,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการวันรักต้นไม้ แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๓๐๐	๔,๗๐๐	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ ความก้าวหน้า	สถานะ
๑	โครงการพัฒนางาน ตรวจสอบภายในเพื่อ รองรับ พรบ.วินัยการเงิน การคลัง	๕,๐๐๐	-	-	๐	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิม พระเกียรติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดทำเวที ประชาคมระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน	๖,๕๐๐	๑,๘๐๐	๔,๗๐๐	๕๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๖. การติดตามและประเมินผล

๑. รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส
๒. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
๓. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
๔. เสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

- การดำเนินโครงการบางส่วนล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

- เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
- กำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
เรื่อง การเผยแพร่แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

(นางประยูร วงศ์ใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง